鈴川海岸整備に伴う地下水観測結果

採水場所	項目	基準値	H31.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L		0.018										
	電気伝導率 (mS/m)	―		180										
	塩化物イオン (mg/L)	―		570										
	採水前地下水位 DL+(m)			0.63										
	採水後地下水位 DL+(m)			0.64										
	採水温度(℃)			17.1										
2号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L	0.019		0.018									
	電気伝導率 (mS/m)	―	410		150									
	塩化物イオン (mg/L)	―	1,500		510									
	採水前地下水位(DL+)		0.47		0.44									
	採水後地下水位(DL+)		0.47		0.44									
	採水温度		17.1		16.9									
3号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L		0.019										
	電気伝導率 (mS/m)	―		1,500										
	塩化物イオン (mg/L)	―		6,400										
	採水前地下水位(DL+)			0.40										
	採水後地下水位(DL+)			0.40										
	採水温度			18.1										
4号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L			0.023									
	電気伝導率 (mS/m)	―			1,200									
	塩化物イオン (mg/L)	―			4,600									
	採水前地下水位 DL+(m)				1.64									
	採水後地下水位 DL+(m)				1.63									
	採水温度(℃)				16.0									
5号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L	0.020											
	電気伝導率 (mS/m)	―	1,100											
	塩化物イオン (mg/L)	―	4,500											
	採水前地下水位(DL+)		1.66											
	採水後地下水位(DL+)		1.78											
	採水温度		16.8											
6号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L	0.037											
	電気伝導率 (mS/m)	―	870											
	塩化物イオン (mg/L)	―	3,600											
	採水前地下水位(DL+)		1.73											
	採水後地下水位(DL+)		1.68											
	採水温度		15.8											
7号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L		0.018										
	電気伝導率 (mS/m)	―		310										
	塩化物イオン (mg/L)	―		1,000										
	採水前地下水位(DL+)			1.51										
	採水後地下水位(DL+)			1.49										
	採水温度			17.9										
8号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L		0.029										
	電気伝導率 (mS/m)	―		1,200										
	塩化物イオン (mg/L)	―		5,100										
	採水前地下水位(DL+)			1.74										
	採水後地下水位(DL+)			−1.51										
	採水温度			18.0										
9号井戸	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L			0.019									
	電気伝導率 (mS/m)	―			140									
	塩化物イオン (mg/L)	―			400									
	採水前地下水位(DL+)				1.47									
	採水後地下水位(DL+)				1.50									
	採水温度				16.8									